

FINANCIELE VERANTWOORDING ROUTEGEBONDEN projecten 2022															
				Begroting (beschikt)		Project realisatie			Project vaststelling			Saldo BBA subsidie	Indicatoren		
		subsidie aan gemeente	datum verlening	Totale subsidabele kosten (begroot)	Subsidie Bereikbaarheidsakkoord (BBA provincie) 25%	Gerealiseerde projectkosten (subsidiabel) t/m 2021	Gerealiseerde projectkosten (subsidiabel) 2022	Gerealiseerde projectkosten (subsidiabel) cumulatief	Project gereed (J/N)	Vastgestelde subsidie t/m 2022	Lopende bestede subsidie t/m 2022	verleende subsidie -/ - vastgestelde subsidie t/m 2022 (nog lopende projecten)	planning jaar afronding	GGA projectcode	mijlpalen - toelichting project
012	Spoorkruising Binderendreef Deurne	Deurne	9-4-2020	13.076.335	3.269.084	1.298.178	69.018	1.367.196	N		341.799	2.927.285	2022		uitstel aangevraagd; wordt nader onderzocht
030a	Snelfietsroute Deurne-Eindhoven deel Deurne	Deurne	12-3-2019	145.475	36.369	145.475		145.475	J	36.369					vaststelingsbeschikking 15-2-2022 50889679
037a	OV Knooppunt NS Deurne fietsenstalling	Deurne	12-3-2019	649.700	162.425	210.102		210.102	N		52.525	109.900	2022		uitstel verleend t/m 2022 POHO 17-2-2022
037b	OV Knooppunt NS Deurne P + R fase 1	Deurne	12-3-2019	176.000	44.000	7.692	128.574	136.266	J		34.067	9.933	2022		uitstel verleend t/m 2022 POHO 17-2-2022
				14.047.510	3.511.878	1.661.447	197.592	1.859.039			36.369	428.391			3.047.118